

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事  
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先  
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

## 週間工程表

令和3年7月26日～8月15日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所 (水原維持)  
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店  
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定																		
		7/26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	8/1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日					
準備仮設工																											
周辺環境調査	地元対応																										
	準備仮設																										
橋梁支承工																											
支承取替工	釣浜橋 3次元測量																										
	調査工																										
	鉄筋探査																										
	コンクリート削孔	P3							P1																		
仮設工	吊足場設置(SKパネル)																										
	検査路養生																										
交通規制	片側交互通行																										
確認立会	段階確認																										
	材料確認																										
	現場確認																										
安全計画		機械器具災害の防止							飛来・落下災害の防止							-											

現場閉所日  
 (除外日3日含)  
 7/16日まで