

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

週間工程表

令和3年8月2日～8月22日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所 (水原維持)
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定														
		8/2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	
準備仮設工																							
周辺環境調査	地元対応																						
	準備仮設																						
橋梁支承工																							
支承取替工	コンクリート削孔	P3			P1																		
	ゲルバー部加工																						
仮設工	吊足場設置(SKパネル)																						
	検査路養生																						
交通規制	片側交互通行																						
確認立会	段階確認																						
	材料確認																						
	現場確認																						
安全計画		飛来・落下災害の防止							-							熱中症災害の防止							

現場閉所日
 (除外日3日含)
 7/16日まで