

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

週間工程表

令和3年8月9日～8月29日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所 (水原維持)
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定													
		8/9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日
準備仮設工																						
周辺環境調査	地元対応																					
	準備仮設																					
橋梁支承工																						
支承取替工	コンクリート削孔																					
	ゲルバー部加工																					
仮設工	吊足場設置(SKパネル)																					
	検査路養生																					
交通規制	片側交互通行																					
確認立会	段階確認																					
	材料確認																					
	現場確認																					
安全計画		-							熱中症災害の防止							墜・転落災害の防止						

現場閉所日
 (除外日3日含)
 7/16日まで

PMより

上り 下り