

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

週間工程表

令和3年8月30日～9月19日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所 (水原維持)
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定														
		8/30 月	31 火	9/1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	
橋梁支承工																							
支承取替工	P3																						
支承取替工	支承削孔																						
	ブラケット部鉄筋探査																						
	ブラケット部削孔																						
	C2																						
	工場制作部材加工																						
仮設工																							
足場工	吊足場設置(SKパネル)	P4・P3	P3		P1	P3			P3														
	検査路 養生																						
	P3検査路 一部撤去・復旧		撤去																				
水原管内維持工事																							
	路面補修																						
交通規制	片側交互通行	上り	下り	上り	下り																		
確認立会	段階確認																						
	材料確認																						
	現場確認																						
安全計画		重機災害の防止							公衆災害の防止							飛来・落下災害の防止							