

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

週間工程表

令和3年9月6日～9月26日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所（水原維持）
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績										予定													
		9/6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
橋梁支承工																									
支承取替工	準備仮設																								
	支承削孔																P3								
	ブラケット部鉄筋探査											P3													
	ブラケット部削孔															P3									
	補剛材設置箇所ケレン																P3		P3						
	工場制作								P3ブラケット（FPあり）																
仮設工																									
足場工	吊足場設置(SKパネル)	P3																							
交通規制	片側交互通行																上り								
確認立会	段階確認																								
	材料確認																								
	現場確認																								
安全計画		公衆災害の防止							飛来・落下災害の防止							墜・転落災害の防止									