

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事  
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先  
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

# 週間工程表

令和3年9月13日～10月3日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所 (水原維持)  
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店  
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定																
		9/13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	10/1 金	2 土	3 日			
橋梁支承工																									
支承取替工	準備仮設		■■■■■																						
	ブラケット部鉄筋探査					P3 ■■■																			
	支承削孔														P3 ■■■										
	ブラケット部削孔								P3 ■■■■■																
	補剛材設置箇所ケレン																C1 ■■■■■								
	工場制作	P3ブラケット (FPあり) ■■■■■							.....								P3ブラケット (FPあり) ■■■■■							.....	
交通規制	片側交互通行									E0 ■■■															
確認立会	段階確認																								
	材料確認																								
	現場確認																								
安全計画		飛来・落下災害の防止							重機災害の防止							墜・転落災害の防止									