

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事  
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先  
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

# 週間工程表

令和3年9月27日～10月17日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所 (水原維持)  
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店  
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定															
		9/27 月	28 火	29 水	30 木	10/1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日		
橋梁支承工																								
支承取替工	準備仮設																							
	ブラケット部鉄筋探査																							
	支承削孔	P3																						
	補剛材設置箇所ケレン			P4 C2 剥離剤・2種ケレン					C2 2種ケレン		P3 剥離剤・2種ケレン					P1 C1剥離剤・2種ケレン								
	検査路 撤去・復旧								撤去															
	足場 一部盛替								P3 中段足場															
	仮受ブラケット アンカーボルト定着																			P3-G1・4				
	工場制作		P3ブラケット (FPあり)				.....		桁補剛材・P3ブラケット (FPあり)				.....											
交通規制	片側交互通行								上り															
確認立会	段階確認																							
	材料確認																							
	現場確認																							
安全計画		墜・転落災害の防止							有機溶剤中毒災害の防止							飛来・落下災害の防止								