

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

週間工程表

令和3年10月4日～10月24日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所 (水原維持)
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績								予定													
		10/4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	
橋梁支承工																							
支承取替工	準備仮設																						
	ブラケット部鉄筋探査																						
	支承削孔																						
	補剛材設置箇所ケレン	C2 2種ケレン			P3 剥離剤・2種ケレン				P1 C1剥離剤・2種ケレン														
	検査路 撤去・復旧	撤去																					
	足場 一部盛替	P3 中段足場																					
	仮受ブラケット アンカーボルト定着											P3-G1・4											
	工場制作	桁補剛材・(FPあり)																					
交通規制	片側交互通行	上り																					
確認立会	段階確認																						
	材料確認																						
	現場確認																						
安全計画		有機溶剤中毒災害の防止							飛来・落下災害の防止					作業なし									