

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事  
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先  
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

# 週間工程表

令和3年10月18日～11月7日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所（水原維持）  
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店  
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定														
		10/18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	11/1	2	3	4	5	6	7	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
橋梁支承工																							
支承取替工	準備仮設																						
	ブラケット部鉄筋探査																						
	支承削孔																						
	補剛材設置箇所ケレン																						
	検査路 撤去・復旧																						
	足場 一部盛替																						
	仮受ブラケット アンカーボルト定着																						
	工場制作	桁補剛材・（FPあり）																					
交通規制	片側交互通行																						
確認立会	段階確認																						
	材料確認																						
	現場確認																						
安全計画		作業なし							作業なし							作業なし							