

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

週間工程表

令和3年10月25日～11月14日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所（水原維持）
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績								予定													
		25	26	27	28	29	30	31	11/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
橋梁支承工																							
支承取替工	ゲルバー部（C2）																						
	既設対傾構撤去・復旧																						
	既設補剛材撤去																						
	横変位拘束構造新設																						
	縁端拡幅用架台新設																						
	ジャッキアップ																						
	支承取替																						
	橋脚部																						
	桁補剛材取付																						
	現場孔明																						
	工場制作	桁補剛材・（FPあり）																					
交通規制	片側交互通行																						
確認立会	段階確認																						
	材料確認																						
	現場確認																						
安全計画		作業なし								作業なし							重機災害の防止						