

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事  
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先  
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

# 週間工程表

令和3年11月15日～12月5日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所（水原維持）  
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店  
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定														
		11/15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	12/1	2	3	4	5	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
橋梁支承工																							
支承取替工	ゲルバー部																						
	既設対傾構撤去・復旧			C1																			
	既設補剛材撤去				C1										C2								
	既設ケーブル撤去			C1																			
	補剛材・対傾構新設																C2						
	支承取替																						
	橋脚部																						
	桁補剛材取付	P4									P1												
	現場孔明	P4		P1					P1			P3											
	ジャッキアップ段取り														P4								
	工場制作	桁補剛材・（FPあり）							超音波探傷試験														
交通規制	片側交互通行															上り		上り					
確認立会	段階確認																						
	材料確認																						
	現場確認																						
安全計画		墜・転落災害の防止							傷害災害の防止							公衆災害の防止							