

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事  
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先  
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

# 週間工程表

令和3年12月6日～12月26日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所（水原維持）  
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店  
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定													
		12/6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
橋梁支承工																						
支承取替工	ゲルバー部																					
	既設部材撤去																					
	補剛材・対傾構新設				C2	素地調整・孔明		素地調整・孔明					部材取付									
	支承取替																					
	橋脚部													P3 超音波パルス アンカー引張試験								
	桁補剛材取付	P3																				
	ジャッキアップ	P4																			ジャッキダウン	
	既設支承撤去・設置		P4 上沓切断撤去		沓座モルタル研り			沓座モルタル研り 支承補剛材 アンカー定着 鋼製架台 支承設置														
	無収縮モルタル打設																					
鋼製縁端拡幅工	鋼製縁端拡幅設置																					
橋脚補修工	ひび割れ注入工										P3											
	工場製作	鋼製架台・補剛材・対傾構・超音波探傷試験																				
交通規制	片側交互通行	上り	下り							上り	下り								上り			
確認立会	段階確認																					
	材料確認																					
	現場確認																					
安全計画		重機災害の防止							墜・転落災害の防止							公衆災害の防止						