

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

週間工程表

令和3年1月3日～1月23日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所 (水原維持)
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定													
		1/3	4	5	6	7	1/8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
橋梁支承工																						
支承取替工	ゲルバー部 C2																					
	既設部材撤去																					
	補剛材・対傾構新設				部材取付																	
	支承取替																					
	橋脚部 P1																					
	ジャッキアップ															ジャッキアップ						
	既設支承撤去・設置																	上沓切断				
	無収縮モルタル打設																					
	支点補剛材取付																					
鋼製縁端拡幅工	鋼製縁端拡幅設置																					
現場塗装工	C-5系塗装																					
	工場製作				工場製作																	
交通規制	片側交互通行				下り																	
確認立会	段階確認																					
	材料確認																					
	現場確認																					
安全計画		墜落・転落災害の防止							公衆災害の防止							重機災害の防止						