

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事  
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先  
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

# 週間工程表

令和3年1月24日～2月13日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所 (水原維持)  
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店  
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定														
		1/24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	2/1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	
橋梁支承工																							
支承取替工	ゲルバー部 C1・C2																						
	補剛材・対傾構新設	C1・C2							C1・C2							C1							
鋼製縁端拡幅工	鋼製縁端拡幅設置																						
	橋脚部 P1																						
	ジャッキアップ																						
	既設支承撤去・設置	鋼製架台 新設支承 アンカー定着																					
	無収縮モルタル打設																						
	段差防止構造工																						
	橋脚部 P3																						
	下部工ブラケット設置																						
	既設支承撤去																						
	工場製作	.....																					
交通規制	片側交互通行	下り							下り							下り							
確認立会	段階確認																						
	材料確認																						
	現場確認																						
安全計画		墜・転落災害の防止							公衆災害の防止							火災災害の防止							

塗装工 膜厚確認 9:30~

プロセスチェック 14:30~