

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

週間工程表

令和3年2月28日～3月20日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所（水原維持）
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定														
		2/28 月	3/1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	
橋梁支承工																							
仮設工																							
足場工	吊足場設置(SKパネル)																					C2 盛替	
支承取替工	C1 支承撤去・設置				ジャッキアップ							設置			設置								
	C2 支承撤去・設置		設置	ジャッキダウン																			
	補剛材・対傾構新設			C1																			
	新設主桁設置・溶接								C1														
鋼製縁端拡幅工	鋼製縁端拡幅	C2							C2														
横変位拘束構造工	横変位拘束構造										C2												
段差防止構造工	段差防止構造工								P1														
現場塗装工	C-5系塗装									P3					P3 C2								
橋脚部P3	下部工ブラケット				ジャッキダウン 撤去					アンカー切断													
	支点補剛材		取付																				
	無収縮モルタル打設	打設																					
交通規制	片側交互通行	下り								上下	下り										下り		
確認立会	段階確認																						
	材料確認																						
	現場確認																						
安全計画		墜・転落災害の防止							火災災害の防止							公衆災害の防止							