

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月31日

週間工程表

令和3年3月14日～4月3日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所 (水原維持)
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定													
		3/14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	4/1	2	3
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
仮設工																						
足場工	吊足場設置(SKパネル)				C2	C1 盛替																
橋梁支承工																						
支承取替工	C1・C2検査路改修					C2 撤去				C1 撤去 設置	C2設置											
	PCケーブル復旧																					
鋼製縁端拡幅工	鋼製縁端拡幅	C1 切断																				
橋脚部P3	下部工ブラケット													アンカー切断								
横変位拘束構造工	横変位拘束構造	C2				C1				C1												
段差防止構造工	段差防止構造工															P1		P3				
現場塗装工	C-5系塗装	P3								C2						C2						
																		C1				
運搬処理工	現場発生品運搬																					
交通規制	片側交互通行				下り					下り												
確認立会	段階確認																					
	材料確認																					
	現場確認																					
安全計画		公衆災害の防止							有機溶剤中毒災害の防止							墜・転落災害の防止						