

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事  
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先  
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月31日

# 週間工程表

令和3年3月21日～4月10日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所（水原維持）  
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店  
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定														
		3/21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木	4/1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	
仮設工																							
足場工	吊足場設置(SKパネル)																						
橋梁支承工																							
支承取替工	C1・C2検査路改修																						
	PCケーブル復旧																						
鋼製縁端拡幅工	鋼製縁端拡幅																						
橋脚部P3	下部工ブラケット																						
横変位拘束構造工	横変位拘束構造																						
段差防止構造工	段差防止構造工																						
現場塗装工	C-5系塗装																						
運搬処理工	現場発生品運搬																						
交通規制	片側交互通行																						
確認立会	段階確認																						
	材料確認																						
	現場確認																						
安全計画		有機溶剤中毒災害の防止							墜・転落災害の防止							飛来・落下災害の防止							