

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
 工期：令和3年4月5日～令和4年5月31日

週間工程表

令和3年4月18日～5月8日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所（水原維持）
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定														
		4/18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	5/1	2	3	4	5	6	7	8	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
仮設工																							
足場工	吊足場解体(SKパネル)	P1	P4	P1	P4	P1			P3														
	P3検査路復旧																						
	資材搬出																						
橋梁支承工																							
支承取替工	C1・C2検査路改修																						
	PCケーブル復旧																						
鋼製縁端拡幅工	鋼製縁端拡幅																						
橋脚部P3	下部工ブラケット																						
横変位拘束構造工	横変位拘束構造																						
段差防止構造工	段差防止構造工																						
現場塗装工	C-5系塗装																						
運搬処理工	Co殻搬出																						
後片付け																							
交通規制	片側交互通行	下り							上り														
確認立会	段階確認																						
	材料確認																						
	現場確認																						
安全計画		墜・転落災害の防止							公衆災害の防止														

現場閉所日
4/28～5/8まで