

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

週間工程表

令和3年6月28日～7月18日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所（水原維持）
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定														
		6/28 月	29 火	30 水	7/1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	
準備仮設工																							
周辺環境調査	地元対応																						
	準備仮設																						
橋梁支承工																							
支承取替工	釣浜橋 3次元測量																						
	鉄筋探査																						
	コンクリート削孔																						
仮設工	吊足場設置(SKパネル)																						
交通規制	片側交互通行																						
確認立会	段階確認																						
	材料確認																						
	現場確認																						
安全計画		公衆災害の防止							墜落・転落災害の防止							熱中症災害の防止							