

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

週間工程表

令和3年7月5日～7月25日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所（水原維持）
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定														
		7/5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	
準備仮設工																							
周辺環境調査	地元対応	■	■																				
	準備仮設	■	■																				
橋梁支承工																							
支承取替工	釣浜橋 3次元測量																						
	調査工		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■										
	鉄筋探査												■	■									
	コンクリート削孔																■	■	■				
仮設工	吊足場設置(SKパネル)		■	■	■	■	■						■	■		■	■	■					
交通規制	片側交互通行		上り	下り	■	■	■						上り	■		上り	下り	■	■				
確認立会	段階確認																						
	材料確認																						
	現場確認																						
安全計画		墜落・転落災害の防止							熱中症災害の防止							墜落・転落災害の防止							