

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

週間工程表

令和3年7月19日～8月8日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所（水原維持）
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定														
		7/19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	8/1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	
準備仮設工																							
周辺環境調査	地元対応																						
	準備仮設																						
橋梁支承工																							
支承取替工	釣浜橋 3次元測量																						
	調査工																						
	鉄筋探査																						
	コンクリート削孔		P4							P3							P1						
仮設工	吊足場設置(SKパネル)																						
	検査路養生																						
交通規制	片側交互通行		上り																				
確認立会	段階確認																						
	材料確認																						
	現場確認																						
安全計画		墜落・転落災害の防止							機械器具災害の防止					飛来・落下災害の防止									