

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事  
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先  
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

# 週間工程表

令和3年2月21日～3月13日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所 (水原維持)  
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店  
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

| 工種       | 種別         | 実績        |         |         |         |         |         |         |         | 予定        |        |        |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |  |
|----------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|          |            | 2/21<br>月 | 22<br>火 | 23<br>水 | 24<br>木 | 25<br>金 | 26<br>土 | 27<br>日 | 28<br>月 | 3/1<br>火  | 2<br>水 | 3<br>木 | 4<br>金 | 5<br>土  | 6<br>日 | 7<br>月  | 8<br>火 | 9<br>水  | 10<br>木 | 11<br>金 | 12<br>土 | 13<br>日 |  |
| 橋梁支承工    |            |           |         |         |         |         |         |         |         |           |        |        |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |  |
| 支承取替工    | ゲルバー部      |           |         |         |         |         |         |         |         |           |        |        |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |  |
|          | C1 支承撤去・設置 |           |         |         |         |         |         |         |         |           |        |        |        |         |        | 設置      |        | ジャッキダウン |         |         |         |         |  |
|          | C2 支承撤去・設置 |           |         |         |         |         |         |         |         |           |        |        |        |         |        | ジャッキアップ | 撤去     |         |         |         |         |         |  |
|          | 既設部材撤去     |           |         |         |         |         |         |         | C1      |           |        |        |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |  |
|          | 補剛材・対傾構新設  |           |         |         |         |         |         |         |         | C1        |        |        |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |  |
|          | 新設主桁設置・溶接  | 溶接        |         |         |         |         |         |         |         |           |        |        |        |         |        | C1      |        |         |         |         |         |         |  |
| 鋼製縁端拡幅工  | 鋼製縁端拡幅     |           |         |         |         |         |         |         | C2      |           |        |        |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |  |
| 横変位拘束構造工 | 横変位拘束構造    |           |         |         |         |         |         |         |         |           |        |        |        |         |        |         | C2     |         |         |         |         |         |  |
| 現場塗装工    | C-5系塗装     | P1        |         |         |         |         |         |         |         |           |        |        |        |         |        | P3      |        |         |         |         |         |         |  |
| 橋脚部P3    | 下部工ブラケット   |           |         |         |         |         |         |         |         |           |        |        |        |         |        | ジャッキダウン | 撤去     | アンカー切断  |         |         |         |         |  |
|          | 既設支承撤去     | 支承設置      | アンカー定着  |         | 支承設置    | アンカー定着  |         |         |         |           |        |        |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |  |
|          | 支点補剛材      |           |         |         |         |         |         |         |         | 取付        |        |        |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |  |
|          | 無収縮モルタル打設  |           |         | 型枠      |         |         | 型枠      |         | 打設      |           |        |        |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |  |
| 交通規制     | 片側交互通行     | 下り        |         |         |         |         |         |         | 下り      |           | 上下     |        |        |         |        | 下り      |        |         |         |         |         |         |  |
|          |            |           |         |         |         |         |         |         |         |           |        |        |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |  |
| 確認立会     | 段階確認       |           |         |         |         |         |         |         |         |           |        |        |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |  |
|          | 材料確認       |           |         |         |         |         |         |         |         |           |        |        |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |  |
|          | 現場確認       |           |         |         |         |         |         |         |         |           |        |        |        |         |        |         |        |         |         |         |         |         |  |
| 安全計画     |            | 公衆災害の防止   |         |         |         |         |         |         |         | 墜・転落災害の防止 |        |        |        | 火災災害の防止 |        |         |        |         |         |         |         |         |  |