

工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
 施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
 工期：令和3年4月5日～令和4年3月31日

週間工程表

令和3年3月28日～4月17日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所 (水原維持)
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店
 現場代理人：残間 脩平 監理技術者：高橋 雄介

工種	種別	実績							予定													
		28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
仮設工																						
足場工	吊足場設置(SKパネル)																					
橋梁支承工																						
支承取替工	C1・C2検査路改修																					
	PCケーブル復旧																					
鋼製縁端拡幅工	鋼製縁端拡幅																					
橋脚部P3	下部工ブラケット																					
横変位拘束構造工	横変位拘束構造																					
段差防止構造工	段差防止構造工	P1	P3	P3																		
現場塗装工	C-5系塗装	C2																				
			C1																			
運搬処理工	現場発生品運搬																					
交通規制	片側交互通行		下り																			
確認立会	段階確認																					
	材料確認																					
	現場確認																					
安全計画		墜・転落災害の防止							飛来・落下災害の防止							傷害災害の防止						