工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

週　間　工　程　表

令和3年10月11日～10月31日の予定

発注者：北陸地方整備局　新潟国道事務所　(水原維持)
受注者：第一建設工業株式会社　新潟支店
現場代理人：残間　脩平　監理技術者：髙橋　雄介

工　種	種　別	実績 10/11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	予定 18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日
橋梁支承工																						
支承取替工	準備仮設																					
	ブラケット部鉄筋探査																					
	支承削孔																					
	補剛材設置箇所ケレン	P1 C1剥離剤・2種ケレン																				
	検査路 撤去・復旧																					
	足場 一部盛替																					
	仮受ブラケット アンカーボルト定着				P3-G1・4																	
	工場制作	桁補剛材・（FPあり）																				
交通規制	片側交互通行																					
確認立会	段階確認																					
	材料確認																					
	現場確認																					
安全計画		飛来・落下災害の防止							作業なし							作業なし						