工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

週　間　工　程　表

令和3年1月3日～1月23日の予定

発注者：北陸地方整備局　新潟国道事務所　(水原維持)
受注者：第一建設工業株式会社　新潟支店
現場代理人：残間　脩平　監理技術者：髙橋　雄介

工種	種別	実績 1/3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	1/8 土	9 日	予定 10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日
橋梁支承工																						
支承取替工	ゲルバー部　C2																					
	補剛材・対傾構新設				部材取付																	
鋼製縁端拡幅工	鋼製縁端拡幅設置																					
	横変位拘束構造工																					
	既設支承撤去・設置																					
	橋脚部　P1																					
	ジャッキアップ									ジャッキアップ												
	既設支承撤去・設置											上沓切断撤去				沓座モルタル斫り				鋼製架台		
	無収縮モルタル打設																					
	支点補剛材取付																					
現場塗装工	C-5系塗装									P4												
	工場製作																					
交通規制	片側交互通行					下り						下り				下り						
確認立会	段階確認																					
	材料確認																					
	現場確認																					
安全計画		墜落・転落災害の防止							公衆災害の防止							重機災害の防止						