工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

週　間　工　程　表

令和3年1月10日～1月30日の予定

発注者：北陸地方整備局　新潟国道事務所　(水原維持)
受注者：第一建設工業株式会社　新潟支店
現場代理人：残間　脩平　監理技術者：髙橋　雄介

工種	種別	実績 1/10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	予定 17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日
橋梁支承工																						
支承取替工	ゲルバー部　C2																					
	補剛材・対傾構新設																					
鋼製縁端拡幅工	鋼製縁端拡幅設置																					
	横変位拘束構造工																					
	既設支承撤去・設置																					
	橋脚部　P1																					
	ジャッキアップ		ジャッキアップ																			
	既設支承撤去・設置				上沓切断撤去				沓座モルタル斫り				鋼製架台			新設支承　アンカー定着						
	無収縮モルタル打設																					
	支点補剛材取付																					
現場塗装工	C-5系塗装		P4																			
	工場製作																					
交通規制	片側交互通行				下り				下り							下り						
確認立会	段階確認																					
	材料確認																					
	現場確認																					
安全計画		公衆災害の防止							重機災害の防止							墜落・転落災害の防止						