工事名：R2水原維持管内耐震補強その4工事
施工地：新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先
工期：令和3年4月5日～令和4年3月20日

週　間　工　程　表

令和3年3月7日～3月27日の予定

発注者：北陸地方整備局　新潟国道事務所　(水原維持)
受注者：第一建設工業株式会社　新潟支店
現場代理人：残間　脩平　監理技術者：髙橋　雄介

工　種	種　別	実績 3/7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	予定 14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日
仮設工																						
足場工	吊足場設置(SKパネル)											C2 盛替					C1 盛替					
橋梁支承工																						
支承取替工	C1 支承撤去・設置				設置	設置 ジャッキダウン																
	新設主桁設置・溶接	C1																				
	C1・C2検査路改修																		C1	C2		
鋼製縁端拡幅工	鋼製縁端拡幅	C2							C1													
横変位拘束構造工	横変位拘束構造			C2					C2				C1				C1					
段差防止構造工	段差防止構造工															P1		P3				
現場塗装工	C-5系塗装		P3						P3								C2					
橋脚部P3	下部工ブラケット																			アンカー切断		
交通規制	片側交互通行	下り										下り					下り			下り		
確認立会	段階確認																					
	材料確認																					
	現場確認																					
安全計画		火災災害の防止							公衆災害の防止							有機溶剤中毒災害の防止						